

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2017-414

Investitionsnummer¹ 73003/5040 000 19

Titel Zusätzlicher Schulraum L-E, prov. Kindergarten

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Augrund steigender Kinderzahlen musste im Schulkomplex Linth-Escher, Niederurnen, ein zusätzlicher Kindergarten erstellt werden. Da es sich um ein Provisorium handelt, wurde auf eine Containerlösung zurückgegriffen. Vom Bereich Liegenschaften war angedacht, die Container zu mieten. Der Gemeinderat hat dann jedoch entschieden, die Container käuflich zu erwerben. Die bei der Realisierung entstandenen Mehrkosten sind wie folgt zu begründen: a) Aufgrund des schlechten und unberechenbaren Baugrunds in der Linthebene bei der Foundation +12'000. b) Ersatz verschiedener bestehender, aber funktionsuntüchtiger Sickerleitungen +6'500. c) Anschluss an Fernwärme anstatt Elektroheizung +8'500. d) Sicherheitsmassnahmen +3'000.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget	249'500.00	Nachtragskredit	237'000.00
Verpflichtungskredit brutto	249'500.00	Zusatzkredit	
Gesamtkosten bei Abschluss	284'616.50		
Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	35'116.50		

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☒

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

27.3.19

[Handwritten Signature]

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle