

**Abschluss Investitionsprojekt**Kostenstelle/Investitionsnummer: 60500/503100052  
60500/634000052CMI Nummer: 2018-39  
IM Nummer (BuU): 200

Projektbezeichnung: Mollis/Bilten, Leitsystem Mollis-Bilten, GWP Massnahme 12

## Kurzer Projektbeschreibung:

Ausbau und Erneuerung der bestehenden Leitsysteme in den alten Ortschaften mittels einheitlichen Steuerung zusammen verbinden für den technischen Betrieb des neuen Wasserverbundes gemäss "GWP 2012 Mollis bis Bilten".

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 500'000.00

Budget 500'000.00

Zusatzkredit 0.00

Nachtragskredit 0.00

Gesamtkosten bei Abschluss 371'057.96

Kostenüberschreitung (+)/  
Kostenunterschreitung (-) -128'942.04

Erhaltene Beiträge 24'864.05

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:  
(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)☐ ja ☒ neinBegründung  
Kostenüberschreitung: Eingeholte Angebote unter Kostenvoranschlag.

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

27.02.2026