

Kreditabrechnung bzw. Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2017-354

Investitionsnummer¹ 73000 / 504000002

Titel Wlan und IT-Abdeckung Schulräume (Erschliessung Glasfasernetz)

Kurzer Beschrieb / Ausgangslage

Der Aufbau eines gemeinsamen Gemeinde-Netzwerks soll eine solide Basis für die weitere Entwicklung von allen Gemeindestandorten (Schulen, Heime, TBGN, etc.) in Glarus Nord schaffen.

Mit dem Kredit wurde die Erschliessung der Schulstandorte inklusive deren internen Verteilung an die verschiedenen Racks und Accesspoints realisiert. Auch konnten Synergien im Zusammenhang mit der ALL-IP Umstellung und dem Fernwärmeprojekt der Schulanlage Linth-Escher generiert.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget 80'000.00 Nachtragskredit

Verpflichtungskredit brutto 80'000.00 Zusatzkredit

Gesamtkosten bei
Abschluss 96'389.10

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-)

16'389.10


Im Rahmen der ALL-IP Umstellung wurde von der Swisscom im April bekannt gegeben, dass Ende November das Analognetz abgeschaltet werde. Um die Problematik mit möglichst geringen Ausgaben zu lösen mussten einige Anlagen, entgegen der Planung, bereits im 2018 komplett auf das Glasfasernetz aufgerüstet werden. Dies generierte die Mehraufwände.

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen ☒

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

11.03.2019



¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle