

Projektabschluss

Status **ok**

CMI/Gever Nummer 2017-414

Investitionsnummer¹ 73003 / 504327

bitte ergänzen bei Ertragskonto

Titel Planungskredit SH Linth-Escher

Kurzer Beschrieb

Aufgrund der zunehmenden Schülerzahlen um Raum Niederurnen mussten und müssen weitere Schulräumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Dabei gilt es die folgenden zu erwähnen: Für den Bezug in 08/2018: ein Schulzimmer mit Gruppenraum 5. Klasse (Kopier- und Vorbereitungszimmer zu ersetzen), ein provisorischer Kindergarten (Containerlösung). Bezug 08/2020: Grossprojekt Linth-Escher 2020 mit 6 neuen Klassenzimmern, einem Dreifachkindergarten sowie Um- und Neubauten für Kochschule und Werkunterricht. Mit dem Planungskredit wurden die Machbarkeitsstudie für L-E 2020 und die Grobplanungen für die Infrastrukturen mit Bezug in 08/2018 finanziert.

Ressort beantragt Projekt
zu schliessen per: 31.12.2018

Kostenübersicht:

Budget	50'000.00	Nachtragskredit
Verpflichtungskredit brutto	50'000.00	Zusatzkredit
Gesamtkosten bei Abschluss	57'948.95	

Kostenüberschreitung (+)/ Kostenunterschreitung (-)	7'948.95	Zusätzliche Aufwendungen für die Eruierung des Standorts Kindergarten / prov. Kindergarten und Informationen an Anwohner und Nutzer
--	----------	---

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung einholen



Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort mittels dieser Vorlage). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich ge-bundene Ausgaben sind im **ob, wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum

12. März 2019



W. Schürmann

¹ Investitionsnummer betrifft die Kontonummer inkl. Kostenstelle