



Medienmitteilung

Personenunterführung Näfels-Mollis - Aktueller Stand der Arbeiten

Die Arbeiten auf der Baustelle Personenunterführung Näfels-Mollis sind gut angelaufen. Für den weiteren Bauverlauf muss die SBB-Linie im Juni 2021 zweimal vollständig gesperrt werden. Einzelne Arbeiten werden zudem in der Nacht ausgeführt.

Seit dem 6. April 2021 herrscht auf der Baustelle der Personenunterführung Näfels-Mollis wieder emsiges Treiben: So wurden in einer ersten Phase auf dem Bahnhofplatz die Werkleitungen verlegt und angepasst, damit die Personenunterführung gebaut werden kann. In Nachtarbeit passte man zudem die Gleisentwässerung an. Zudem wurden die Bushaltstellen und der Bancomat an provisorische Standorte versetzt.

Umfangreiche Arbeiten im Juni notwendig

Vom 4. bis 7. Juni 2021 erfolgt nun die erste Vollsperrung der SBB-Linie. Diese Massnahme ist notwendig, damit die Gleise ausgebaut werden können. Im Folgenden werden Spundwände als Baugrubenabschluss sowie Filterbrunnen für die Grundwasserabsenkung versetzt. Abschliessend erfolgt der Wiedereinbau der Gleise. In den drei darauffolgenden Wochen werden die Vorbereitungsarbeiten für den Einbau von Fertigbetonelementen vorgenommen. Die zweite Vollsperrung der SBB-Linie ist vom 25. bis 28. Juni 2021 notwendig. In diesem Zeitfenster werden die Gleise abermals ausgebaut sowie Erdmaterial ausgehoben und abtransportiert. Im Anschluss erfolgt der Aufbau eines Pneukrans, mit welchem die vorgefertigten Betonelemente im Gleisbereich eingebaut werden. Abschliessend werden die Gleise wieder eingebaut. Während der beiden Wochenenden mit Vollsperrung ist ein Busbetrieb organisiert.

Arbeiten auf der Zielgeraden

Nach dem Einbau der Betonelemente folgt der Zusammenschluss mit der ersten Bauetappe, welche im Jahr 2020 erstellt worden ist. Ebenso erfolgt der Ausbau der Unterführung sowie der Fussgänger-rampe. Anfangs Oktober 2021 folgt schliesslich die letzte Sperrung, damit die Spundwände und Filterbrunnen zurückgebaut werden können. Während des gesamten Bauverlaufs gibt es immer wieder einzelne Arbeiten, welche lediglich während Fahrtpausen in der Nacht ausgeführt werden können. Die Bauherrschaft setzt alles daran, die Emissionen gering zu halten. Die Bauarbeiten sollen plangemäss im November 2021 beendet sein.



Gemeinde Glarus Nord
Gemeindekanzlei, Kommunikation
12. Mai 2021