



Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 60400/501000045
60500/503100045
60600/503200045
60500/634000045

CMI Nummer: 2019-119
IM Nummer (BuU): 49

Projektbezeichnung: Mollis, Kanalstrasse, Sonnmatt - Ausführung

Kurzer Projektbeschreibung:

Gesamtsanierung der Strasse mit Strassenentwässerung, Wasserleitung, Trennsystem Abwasser.

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 1'324'000.00

Budget 1'534'000.00

Zusatzkredit 0.00

Nachtragskredit 0.00

Gesamtkosten bei Abschluss 1'073'544.85

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -250'455.15

Erhaltene Beiträge 43'853.05

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:

☐ ja ☒ nein

(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)

Begründung
Kostenunterschreitung:

- Die Sanierung des Abschnittes von Kanalstrasse 10 bis Kreuzung Bahnhofstrasse wurde zurückgestellt. Dieser Abschnitt wird zusammen mit der Bahnhofstrasse IP 314 saniert. Die Mittel für diesen Abschnitt werden neu beantragt. Die geplante Bushaltestelle konnte aufgrund von Einsprachen nicht realisiert werden. Aufgrund von überarbeitetem Konzept soll diese Haltestelle an diesem Standort wegfallen.

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

17.02.2026  