



Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 730036/504000068
73003/506000068
73003/631000068

CMI Nummer: 2021-494
IM Nummer (BuU): -

Projektbezeichnung: Sanierung SH Linth-Escher, Trakt C+D - Ausführung

Kurzer Projektbeschreibung:

Umbau und Erweiterung Trakt C und D Schulhaus Linth-Escher, inkl Pfahfundation

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 3'495'000.00

Budget 3'500'000.00

Genehmigte Kreditüberschreitung 417'500.00

Nachtragskredit
Kreditüberschreitung - 377'000.00

Gesamtkosten bei Abschluss 3'912'504.74

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) 4.74

Erhaltene Beiträge 99'110.00

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:
(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)

☒ ja ☐ nein

Begründung

Kostenüberschreitung:

Unerwartete schwierigkeiten während den Ausführungsarbeiten. Dichtigkeitsprobleme bei den Abschlüssen zum Erdreich, beseitigung der Nässe in Unterlagsböden. Korrekturen Leitungsführung Lüftungsanlagen. Umdisponierung Kranstandort. Korrekturen Leitungsführungen Abwasser.

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vor allem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

27.02.2026