



Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 73006/504000095
73006/506000095

CMI Nummer: 2022-20
IM Nummer (BuU): -

Projektbezeichnung: Näfels, SH Dorf Anpassung Umzug Obererlen und Ersatz Beleuchtung
Näfels, Interaktive Wandtafeln, SH Dorf

Kurzer Projektbeschreibung:

Komplettsanierung Beleuchtung, Umgestaltung und neue Raumaufteilung Kindergarten/Primarklassen EG und 2. OG, Umnutzung der WC Anlagen in Büros 1. OG. Sanierung Wandtafelssysteme.

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 245'000.00

Budget 245'000.00

Zusatzkredit 0.00

Nachtragskredit 0.00

Gesamtkosten bei Abschluss 252'814.85

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-)

7'814.85

Erhaltene Beiträge 0.00

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:
(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)

☒ ja ☐ nein

Begründung

Kostenüberschreitung:

Durch erhöhte Schallschutzanforderungen entstanden Mehraufwände seitens Gipser. Die Bauendreinigung war aufgrund intensiver Staubentwicklung und Zeitdruck für Schulanfang aufwendiger als geplant.

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vor allem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

27.02.2026