



Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 73012/504000087

CMI Nummer: 2022-550
IM Nummer (BuU): -

Projektbezeichnung: Obstalden, Neubau Feuerwehrdepot inkl. Schulraum, Wettbewerb

Kurzer Projektbeschreibung:
Planungskredit, Machbarkeitsstudie und Wettbewerb

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 80'000.00

Budget 80'000.00

Zusatzkredit 0.00

Nachtragskredit 0.00

Gesamtkosten bei Abschluss 61'668.05

Kostenüberschreitung (+)/
Kostenunterschreitung (-) -18'331.95

Erhaltene Beiträge 0.00

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich:
(Kostenüberschreitungen ab CHF 2'000)☐ ja ☒ neinBegründung
Kostenüberschreitung: x

Grundsätzlich sollte nach Feststellung eines höheren Investitionsbedarf während des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditüberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kreditüberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begründung durch zuständiges Ressort). Kreditüberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben möglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im **ob**, **wie** und **wann** vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.

Datum / Visum Projektleiter

27.02.2026